

旭市監査委員告示第4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した監査の結果を同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

平成20年4月14日

旭市監査委員 木 村 哲 三

旭市監査委員 林 正 一 郎

平成 1 9 年度 定期監査結果（3 月分）

第 1 監査対象課等及び監査実施年月日

監 査 対 象 課（局）	監 査 実 施 年 月 日
財政課、監査委員事務局	平成 2 0 年 3 月 2 6 日
工事（現場）監査	

第 2 監査の方針

平成 1 9 年度に執行されつつある財務に関する事務（予算の執行、収入、支出、契約、財産管理など）及び事業が適正かつ効率的に行われ、住民福祉の増進のために効果をあげているかなどを主眼に、あらかじめ提出された資料に基づき関係職員の説明を聴取するとともに関連書類により監査した。

また、工事について、担当課から提出された資料及び書類等により説明を求め、工事が契約のとおり行われ、工期内に完成しているかについて、職員の立会いにより現場の確認を行った。

第 3 監査の概要及び結果

各課等の監査の概要及び結果は、次のとおりである。

財 政 課

1 監査の概要

（1）所管事務

予算の編成及び管理に関する事務、地方交付税及び市債並びに一時借入金に関する事務、財政計画及び財務統計に関する事務、市有財産の統括的管理、市営住宅に関する事務、業者の入札資格審査及び登録並びに入札に関する事務、工事請負契約及び物品購入契約並びに業務委託契約に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況 (平成20年1月31日現在)

一般会計

(歳入)

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
地方譲与税	円 423,000,000	円 297,377,000	円 297,377,000	円 0	% 70.3	% 100.0
利子割交付金	21,000,000	21,082,000	21,082,000	0	100.4	100.0
配当割交付金	25,000,000	23,634,000	23,634,000	0	94.5	100.0
株式等譲渡 所得割交付金	18,000,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税 交 付 金	714,000,000	497,661,000	497,661,000	0	69.7	100.0
自動車取得 税 交 付 金	295,000,000	177,237,000	177,237,000	0	60.1	100.0
地方特例 交 付 金	63,000,000	46,740,000	46,740,000	0	74.2	100.0
地方交付税	6,730,000,000	6,707,614,000	6,707,614,000	0	99.7	100.0
交通安全対策 特別交付金	15,000,000	8,422,000	8,422,000	0	56.1	100.0
使用料及び 手 数 料	34,137,000	58,030,925	26,500,325	31,530,600	77.6	45.7
国庫支出金	11,373,000	5,964,000	0	5,964,000	0.0	0.0
県支出金	151,794,000	0	0	0	0.0	0.0
財産収入	10,111,000	11,465,417	9,039,569	2,425,848	89.4	78.8
寄 附 金	110,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	778,193,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	1,666,983,500	1,892,503,126	1,892,503,126	0	113.5	100.0
諸 収 入	18,030,000	2,962,604	2,962,604	0	16.4	100.0
市 債	4,239,000,000	0	0	0	0.0	0.0
計	15,213,731,500	9,750,693,072	9,710,772,624	39,920,448	63.8	99.6

(歳 出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	983,306,000	14,606,505	968,699,495	1.5
衛 生 費	113,195,000	84,888,000	28,307,000	75.0
土 木 費	59,619,000	53,094,164	6,524,836	89.1
災害復旧費	7,000	0	7,000	0.0
公 債 費	2,815,516,000	1,338,625,197	1,476,890,803	47.5
諸 支 出 金	1,444,868,000	946,787,843	498,080,157	65.5
予 備 費	14,624,000	0	14,624,000	0.0
計	5,431,135,000	2,438,001,709	2,993,133,291	44.9

(3) 市営住宅の状況

(平成20年1月31日現在)

住 宅 名	敷 地 面 積	建 物		入 居 戸 数	備 考
		構 造	戸 数		
神 西 住 宅	m ² 7,155	簡易耐火構造 平屋建	37	19	
西 野 住 宅	6,182	簡易耐火構造 平屋建	19	16	
		簡易耐火構造 2階建	39	30	
みどり住宅	7,682	簡易耐火構造 平屋建	49	45	
みどり南住宅	3,961	簡易耐火構造 平屋建	30	26	
池の端住宅	7,676	簡易耐火構造 平屋建	47	43	
香取住宅	9,793	簡易耐火構造 平屋建	58	56	
双 葉 住 宅	18,588	木造構造 平屋建	42	41	
		簡易耐火構造 平屋建	22	20	
双 葉 A 住 宅		中層耐火構造 4階建	24	24	
下永井住宅	1,090	中層耐火構造 4階建	16	16	
萬 歳 住 宅	2,585	木造構造 2階建	12	12	
鏑 木 住 宅	5,013	木造構造 2階建	20	20	
計	69,725		415	368	

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

監 査 委 員 事 務 局

1 監査の概要

(1) 所管事務

地方自治法の規定に基づく監査、検査、調査及び審査並びに職員の賠償責任に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成20年1月31日現在）

一般会計

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	1,988,000	1,558,641	429,359	78.4

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

平成19年度事業 工事(現場)監査

平成19年度の工事(現場)監査は、平成20年3月19日・21日に書類審査を行い、3月26日に関係職員の立会いにより実施した。

教育委員会 庶務課

第二中学校改築事業 第二中学校屋内運動場改築工事

1. 工事の状況

- | | |
|------------|--|
| (1) 工事場所 | ・旭市ニ地先 |
| (2) 工事概要 | ・屋内運動場
鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
建築面積 1,942.27 m ²
延床面積 1,798.80 m ²
(平成18～19年度継続事業) |
| (3) 入札年月日 | 平成19年 1月15日 |
| (4) 契約年月日 | 平成19年 1月17日 |
| (5) 契約の相手方 | 藤英建設 株式会社 |
| (6) 契約金額 | 444,150,000円 |
| (7) 着工年月日 | 平成19年 1月25日 |
| (8) 竣工年月日 | 平成20年 1月31日 |

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

都市整備課

文化の杜公園整備事業 文化の杜公園整備工事

1. 工事の状況

- | | |
|----------|---|
| (1) 工事場所 | 旭市ハ地先 |
| (2) 工事概要 | ・基盤整備工 盛土
・植栽工 低木移植 張芝
・雨水排水工 側溝工
・園路広場工 アスファルト舗装 車止め
(変更内容) 電気設備工追加
アスファルト舗装追加
側溝工追加 |

- | | |
|------------|----------------------------|
| (3) 入札年月日 | 平成19年11月20日 |
| (4) 契約年月日 | 平成19年11月27日、変更 平成20年 2月25日 |
| (5) 契約の相手方 | 藤英建設 株式会社 |
| (6) 契約金額 | 11,550,000円、変更 13,715,100円 |
| (7) 着工年月日 | 平成19年11月28日 |
| (8) 竣工年月日 | 平成20年 3月19日 |

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

袋公園整備事業 袋公園整備工事

1. 工事の状況

- | | |
|----------|--|
| (1) 工事場所 | 旭市鎌数地先 |
| (2) 工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽工 高木・低木植栽 ・園路広場工 インターロッキング舗装 コンクリート舗装 ・修景施設 噴水施設 ・遊戯施設 アスレチック遊具 ・休養施設 パーゴラ 縁台 |

(変更内容) 高木・低木植栽追加
張芝追加

- | | |
|------------|----------------------------|
| (3) 入札年月日 | 平成19年11月20日 |
| (4) 契約年月日 | 平成19年11月27日、変更 平成20年 2月21日 |
| (5) 契約の相手方 | 株式会社 伊藤工務店 |
| (6) 契約金額 | 36,645,000円、変更 39,325,650円 |
| (7) 着工年月日 | 平成19年11月28日 |
| (8) 竣工年月日 | 平成20年 3月25日 |

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

商 工 観 光 課

観光施設整備事業 萩園公園駐車場トイレ設置工事

1. 工事の状況

- | | |
|----------|--|
| (1) 工事場所 | 旭市横根地先 |
| (2) 工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・延床面積 60.8 m² (鉄筋コンクリート造平屋建) 男性用 (大便器：和式1 洋式1 小便器：3) 女性用 (大便器：和式2 洋式1) 多目的 (大便器：洋式1) |

(変更内容)

- ・シャワースペース 2 基
- ・既存トイレ解体工事 一式 (工事対象床面積 : 36.9 m²)
 - 外壁モザイクタイル数量増 (62 m²)
 - 駐車場白線マーカー数量増 (750m)
 - 駐車場白線消去 (700m)
 - 給水ポンプ容量変更
 - 雨受浸透枳設置 (4 箇所)
 - タイル、インターロッキング化粧蓋設置 (4 箇所)
 - ベンチ数量減 2 基

- (3) 入札年月日 平成 19 年 10 月 18 日
- (4) 契約年月日 平成 19 年 10 月 23 日、変更 平成 20 年 2 月 28 日
- (5) 契約の相手方 丸美屋建設 株式会社
- (6) 契約金額 26,050,500 円、変更 27,874,350 円
- (7) 着工年月日 平成 19 年 10 月 24 日
- (8) 竣工年月日 平成 20 年 3 月 10 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

消 防 本 部

消防施設整備事業 耐震性貯水槽設置工事

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市高生地先
- (2) 工事概要 ・耐震性貯水槽 100 m³型設置
- (3) 入札年月日 平成 19 年 6 月 12 日
- (4) 契約年月日 平成 19 年 6 月 13 日
- (5) 契約の相手方 鈴木建設 株式会社
- (6) 契約金額 12,810,000 円
- (7) 着工年月日 平成 19 年 6 月 14 日
- (8) 竣工年月日 平成 19 年 9 月 18 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

建設課

1級5号線地方特定道路整備事業 道路改良工事（市道H-1-005号線）第46号

1. 工事の状況

- | | |
|------------|---|
| (1) 工事場所 | 旭市米込地先 |
| (2) 工事概要 | ・延長 L=745.0m 幅員 W=10.7m
・土工 一式
・排水工 一式
・舗装工 一式
・安全施設工 一式 |
| (変更内容) | ・舗装工 取付道路 A=30.0 m ²
・安全施設工 滑り止め舗装 A=64.0 m ²
路面表示・交差点注意2箇所
区画線消去・設置 |
| (3) 入札年月日 | 平成19年 9月13日 |
| (4) 契約年月日 | 平成19年 9月14日、変更 平成20年 2月20日 |
| (5) 契約の相手方 | 株式会社 祐伸建設 |
| (6) 契約金額 | 42,945,000円、変更 44,189,250円 |
| (7) 着工年月日 | 平成19年 9月15日 |
| (8) 竣工年月日 | 平成20年 3月25日 |

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。