

旭市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した監査の結果を、同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

令和2年3月11日

旭市監査委員 木村 哲三

旭市監査委員 堀江 通洋

旭市監査委員 景山 岩三郎

令和元年度  
定期監査報告書（2月分）

旭市監査委員

## 令和元年度定期監査結果（2月分）

### 第1 監査対象及び監査実施年月日

| 監 査 対 象 課（局） | 監 査 実 施 年 月 日 |
|--------------|---------------|
| 建設課、監査委員事務局  | 令和2年2月26日     |
| 工事（現場）監査     |               |

### 第2 監査の対象期間

平成31年4月1日から令和元年12月31日まで

### 第3 監査の場所

監査委員事務局及び工事現場

### 第4 監査の方法

令和元年度に執行中の財務に関する事務（予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納管理、財産管理など）及び経営に係る事業の管理について、あらかじめ提出された資料・関連書類等に基づき関係職員から説明を聴取した。

### 第5 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われ、住民福祉の増進のために効果をあげているかなどを主眼に、監査基準に準拠し監査を実施した。

### 第6 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。

なお、各課等の監査結果は次のとおりである。

## 建設課

### 1 監査の概要

#### (1) 所管事務

道水路等の管理・許認可に関すること、工事の測量・設計・監理に関すること、用地の取得・登記に関すること、国土調査に関すること等を行っている。

#### (2) 職員の配置状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）

| 建設課     | 24 人 | 班 名 | 職員数 |
|---------|------|-----|-----|
| 課長 1 人  |      | 管理班 | 8 人 |
| 副課長 1 人 |      | 用地班 | 5 人 |
|         |      | 土木班 | 9 人 |

※臨時職員を除く

#### (3) 予算の執行状況（令和元年 12 月 31 日現在）

一般会計  
(歳 入)

| 款              | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額         | 収 入 未 済 額    | 収 入 率      |           |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
|                |                 |                 |                 |              | 対予算        | 対調定       |
| 使用料及び<br>手 数 料 | 円<br>24,064,000 | 円<br>25,281,924 | 円<br>24,555,351 | 円<br>726,573 | %<br>102.0 | %<br>97.1 |
| 国庫支出金          | 259,076,000     | 229,076,000     | 0               | 229,076,000  | —          | —         |
| 諸 収 入          | 0               | 233,227         | 231,005         | 2,222        | —          | 99.0      |
| 計              | 283,140,000     | 254,591,151     | 24,786,356      | 229,804,795  | 8.8        | 9.7       |

#### 収入済額の主なもの

・使用料及び手数料 道路占用使用料 24,550,971 円

(歳 出)

| 款     | 予 算 現 額            | 執 行 済 額            | 予 算 残 額            | 執 行 率     |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 土 木 費 | 円<br>2,489,650,960 | 円<br>1,406,219,719 | 円<br>1,083,431,241 | %<br>56.5 |
| 災害復旧費 | 11,221,000         | 10,707,400         | 513,600            | 95.4      |
| 計     | 2,500,871,960      | 1,416,927,119      | 1,083,944,841      | 56.7      |

執行済額の主なもの

|      |                  |       |               |
|------|------------------|-------|---------------|
| ・土木費 | 道路維持補修事業         | 工事請負費 | 183,945,959 円 |
| ・土木費 | 旭中央病院アクセス道整備事業   | 工事請負費 | 166,114,300 円 |
| ・土木費 | 冠水対策排水整備事業（繰越明許） | 工事請負費 | 113,031,080 円 |

2 監査の結果

特に指摘すべき事項はない。

## 監 査 委 員 事 務 局

### 1 監査の概要

#### (1) 所管事務

地方自治法の規定に基づく監査、検査、審査及び調査に關すること等を行っている。

#### (2) 職員の配置状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）

|         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 監査委員事務局 | 3 人 |     | 職員数 |
| 局長 1 人  |     | 事務局 | 2 人 |

#### (3) 予算の執行状況（令和元年 12 月 31 日現在）

一般会計

(歳 出)

| 款     | 予 算 現 額        | 執 行 済 額        | 予 算 残 額      | 執 行 率     |
|-------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 総 務 費 | 円<br>2,391,000 | 円<br>1,711,832 | 円<br>679,168 | %<br>71.6 |

執行済額の主なもの

・ 監査事務費 報酬 1,224,000 円

### 2 監査の結果

特に指摘すべき事項はない。

## 令和元年度工事(現場)監査

令和元年度の工事(現場)監査は、令和2年2月18日に事前調査を行い、2月26日に関係職員の立会いにより実施した。

### 1. 道路改良工事 第57号 《建設課》

#### (1) 工事の概要等

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業名     | 震災復興・津波避難道路整備事業(繰越明許)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事目的    | 東日本大震災で被災した椎名内地区と、災害拠点病院である旭中央病院を結ぶ、津波避難道路を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事場所    | 旭市椎名内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事概要    | 工事延長 L=330.0m 幅員 W=12.5m<br>・掘削工 1,609.2 m <sup>3</sup><br>・舗装工(車道部)表層・路盤 2,366.1 m <sup>2</sup><br>(歩道部)表層 1,544.4 m <sup>2</sup> 、路盤 1,594.7 m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 側溝 L=809.0m<br>【変更】<br>・掘削工 2,864.1 m <sup>3</sup><br>・置換工 1,541.0 m <sup>2</sup><br>・舗装工(車道部)表層 2,391.6 m <sup>2</sup><br>(歩道部)表層 1,676.8 m <sup>2</sup> 、路盤 1,676.8 m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 側溝 L=834.7m |
| 契約年月日   | 平成30年10月2日<br>【変更】 平成31年2月21日<br>平成31年3月28日<br>平成31年4月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約の相手方  | 有限会社 司建設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約金額    | 53,290,440 円<br>【変更】 62,997,480 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 着工年月日   | 平成30年10月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 竣工年月日   | 平成31年3月15日<br>【変更】 平成31年5月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 完成検査年月日 | 令和元年5月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### (2) 監査の結果

事業の執行及び事務処理状況は、おおむね良好であると認められた。

## 2. 道路改良工事 第80号 《建設課》

### (1) 工事の概要等

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業名     | 震災復興・津波避難道路整備事業（繰越明許）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事目的    | 東日本大震災の津波被害を受けた地域における避難道路及び被災地域の復興のための重要路線を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事場所    | 旭市横根                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事概要    | 工事延長 L=280.0m 幅員 W=12.5m<br>・下層路盤 A=1,390.0 m <sup>2</sup> ・上層路盤 A=1,360.0 m <sup>2</sup><br>・路床安定処理工 A=1,360.0 m <sup>2</sup><br>・表層工 A=993.0 m <sup>2</sup> ・路盤工 A=993.0 m <sup>2</sup><br>・フィルタ層 A=993.0 m <sup>2</sup><br>・街渠工 L=452.0m・街渠柵 L=15.0m<br>・境界ブロック L=937.0m<br>・表層工 A=1,410.0 m <sup>2</sup> ・基層工 A=1,360.0 m <sup>2</sup><br>【変更】<br>・下層路盤 A=1,720.0 m <sup>2</sup> ・上層路盤 A=1,680.0 m <sup>2</sup><br>・路床安定処理工 A=1,680.0 m <sup>2</sup> |
| 契約年月日   | 平成30年10月17日<br>【変更】 平成31年3月14日<br>平成31年3月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約の相手方  | 藤英建設 株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契約金額    | 33,188,400 円<br>【変更】 34,965,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 着工年月日   | 平成30年10月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 竣工年月日   | 平成31年3月15日<br>【変更】 平成31年4月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 完成検査年月日 | 令和元年5月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### (2) 監査の結果

事業の執行及び事務処理状況は、おおむね良好であると認められた。