

(様式1)

## 旭市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

旭市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	283,957	118,741	
H25	818,469	453,517	
H26	1,010,023	1,192,133	
H27	564,033	350,494	
H28	13,057	97,113	
H29	0	71,238	
H30	0	73,987	
H31	0	23,300	
H32	0	0	
合計	2,689,539	2,380,523	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	259,678	2,689,539	482	2,380,523	49,820

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,639,719	2,689,539	0	0	49,820
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,639,719	2,689,539	0	0	49,820

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	A	-	1	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (新增築・屋内 運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	64,007	25 ~ 27	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
															H24				0	
															H25	9,685		0	9,685	
															H26	29,057		38,742	▲ 9,685	
															H27	8,870	393	9,263	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															47,612	393	48,005	0		
7	A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・校 舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	1,326,681	25 ~ 28	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
															H24				0	
															H25	171,040		0	171,040	
															H26	513,122		684,162	▲ 171,040	
															H27	200,290		196,183	4,107	
															H28	0			0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															884,452	0	880,345	4,107		
8	◆	A	-	2	-	1	旭市立飯岡中 学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	144,623	25 ~ 26	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.3.31完了)。
															H24				0	
															H25	116,091		0	116,091	
															H26	0		76,976	▲ 76,976	
															H27		▲ 393		▲ 393	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															116,091	▲ 393	76,976	38,722		
9	A	-	2	-	2	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・屋 内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	310,391	25 ~ 28	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
															H24				0	
															H25	39,893		0	39,893	
															H26	119,681		159,574	▲ 39,893	
															H27	47,352		45,038	2,314	
															H28	0			0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															206,926	0	204,612	2,314		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
10	A	-	2	-	3	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (不適格改築・ 校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	157,363	25 ~ 28	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。					
															H24				0						
															H25	20,287		0	20,287						
															H26	60,863		81,150	▲ 20,287						
															H27	23,757		23,344	413						
															H28	0			0						
															H29				0						
															H30				0						
															H31				0						
															H32				0						
															累計	104,907	0	104,494	413						
11	A	-	2	-	4	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (屋外教育環 境整備・グラウ ンド等)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	60,000	25 ~ 27	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。					
															H24				0						
															H25	8,000		0	8,000						
															H26	24,000		32,000	▲ 8,000						
															H27	8,000		8,000	0						
															H28				0						
															H29				0						
															H30				0						
															H31				0						
															H32				0						
															累計	40,000	0	40,000	0						
16	A	-	2	-	5	-	旭市立富浦小 学校避難施設 設置事業	(旭市) 旭地区	市	市	直接	完了	32,181	26 ~ 26	H23				0	H26.5月実施設計発注(H27.6.30完了)。H26.7月工事発注 (H26.12.9完了)。					
															H24				0						
															H25				0						
															H26	21,454		17,190	4,264						
															H27				0						
															H28				0						
															H29				0						
															H30				0						
															H31				0						
															H32				0						
															累計	21,454	0	17,190	4,264						
	A	-	-	-	-																				
																					H23				0
																					H24				0
																					H25				0
																					H26				0
																					H27				0
H28				0																					
累計	0	0	0	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	364,996	0	0	364,996	
										H26	768,177	0	1,089,794	▲ 321,617	
										H27	288,269	0	281,828	6,441	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								2,095,246	市町村交付分 計		1,421,442	0	1,371,622	49,820	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	364,996	0	0	364,996	
										H26	768,177	0	1,089,794	▲ 321,617	
										H27	288,269	0	281,828	6,441	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								2,095,246	合計		1,421,442	0	1,371,622	49,820	

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	19	-	1	-	旭市市街地液 状化対策事業	(旭市) 旭・海上・ 飯岡・干 潟地区	市	市	直接	完了	71,874	24	～	25	H23			0	24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。	
																	H24	77,250		40,407	36,843	
																	H25	0	▲ 3,087	13,497	▲ 16,584	25年4月SWS調査(H25.7.11完了)。25年6月地質調査業務発注(H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了)
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 16,845		▲ 16,845	
																	H31		▲ 3,412		▲ 3,412	
																	H32				0	
累計	77,250	▲ 23,344	53,904	2																		
2	D	-	20	-	1	-	旭市防災総合 推進事業(計 画策定等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	181,019	24	～	26	H23			0	24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注	
																	H24	75,976		64,233	11,743	25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発注(H26.2.14完了)
																	H25	69,969		6,181	63,788	26年5月タワー建設工事発注(H26.12.15完了)
																	H26	0		65,348	▲ 65,348	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 10,182		▲ 10,182	
																	H32				0	
累計	145,945	▲ 10,182	135,762	1																		
3	D	-	20	-	2	-	旭市防災総合 推進事業(避 難案内標識 等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	23,229	24	～	26	H23			0		
																	H24	3,150		0	3,150	
																	H25	13,936		1,806	12,130	25年12月案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了)
																	H26	0		13,680	▲ 13,680	26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了)
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 256		▲ 256	
																	H30				0	
																	H31		▲ 1,344		▲ 1,344	
																	H32				0	
累計	17,086	▲ 1,600	15,486	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	◆	D	-	20	-	1	-	旭市防災まち づくり拠点施 設整備事業 (防災井戸)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	9,107	24	~	24	H23				0	24年10月海抜表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井 戸発注(H25.3.15完了)。
																		H24	8,741		6,920	1,821	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 1,456		▲ 1,456	
																		H32				0	
																		累計	8,741	▲ 1,456	6,920	365	
																		5		D	-	20	
H24				0																			
H25	10,818	3,087	13,905	0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	10,818	3,087	13,905	0																			
12		D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	437,719	24	~	25						H23
																		H24	118,840		7,181	111,659	
																		H25	295,235	▲ 382	375,519	▲ 80,666	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 16,222		▲ 16,222	
																		H29		▲ 14,467		▲ 14,467	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	414,075	▲ 31,071	382,700	304	
																		13	◆	D	-	4	-
H24	0		0	0																			
H25	1,760	382	2,142	0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	1,760	382	2,142	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業(避難施 設)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	39,673	25	~	25	H23				0	25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改修 工事発注(H26.3.25完了)。26年1月避難施設改修付帯工事 (H26.3.25完了)。
																	H24				0	
																	H25	31,530		29,688	1,842	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,775		▲ 1,775	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	31,530	▲ 1,775	29,688	67																		
15	D	-	1	-	1	-	旭市津波避難 道路整備事業 (横根三川線)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	657,000	25	~	31	H23				0	26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H28.1.29完了) 26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不動 産鑑定業務委託発注(H26.11.14完了) 27年10月本工事一部発注(L=240m、H28.3.25完了)
																	H24				0	
																	H25	30,225		10,779	19,446	
																	H26	223,882		7,407	216,475	
																	H27	255,068		51,062	204,006	
																	H28	0		79,726	▲ 79,726	
																	H29	0		55,043	▲ 55,043	
																	H30			57,448	▲ 57,448	
																	H31			6,609	▲ 6,609	
																	H32				0	
累計	509,175	0	268,074	241,101																		
17	D	-	5	-	1	-	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	118,353	26	~	32	H23				0	26年度分(H27.3.31完了) 27年度分(H28.3.31完了) 28年度分(H29.3.31完了) 29年度分(H30.3.31完了) 30年度分(H31.3.31完了)
																	H24				0	
																	H25	0			0	
																	H26	15,967		13,954	2,013	
																	H27	18,679		15,342	3,337	
																	H28	10,552	14,174	15,185	9,541	
																	H29		14,467	14,081	386	
																	H30			14,539	▲ 14,539	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,198	28,641	73,101	738																		
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 住宅特別家賃 低減事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	17,619	26	~	32	H23				0	26年度分(H27.3.31完了) 27年度分(H28.3.31完了) 28年度分(H29.3.31完了) 29年度分(H30.3.31完了) 30年度分(H31.3.31完了) 31年度分(R2.3.31完了)
																	H24				0	
																	H25	0			0	
																	H26	1,997		1,950	47	
																	H27	2,017		2,262	▲ 245	
																	H28	2,505	2,048	2,202	2,351	
																	H29		2,031	2,114	▲ 83	
																	H30		1,307	2,000	▲ 693	
																	H31		1,307	1,344	▲ 37	
																	H32				0	
累計	6,519	6,693	11,872	1,340																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	5	-	2	-	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業[補助 率変更分]	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	36,751	31	~	32	H23				0	31年度分(R2.3.31完了)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	15,538			15,538	
																	H31	15,087	15,347		▲ 260	
																	H32				0	
																	累計	0	30,625	15,347	15,278	
																	H23	0	0	0	0	
																	H24	283,957	0	118,741	165,216	
																	H25	453,473	0	453,517	▲ 44	
H26	241,846	0	102,339	139,507																		
H27	275,764	0	68,666	207,098																		
H28	13,057	0	97,113	▲ 84,056																		
H29	0	0	71,238	▲ 71,238																		
H30	0	0	73,987	▲ 73,987																		
H31	0	0	23,300	▲ 23,300																		
H32	0	0	0	0																		
1,613,563													市町村交付分 計	1,268,097	0	1,008,901	259,196					
0													都道府県交付分 計	0	0	0	0					
1,613,563													合計	1,268,097	0	1,008,901	259,196					