

(様式1)

旭市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

旭市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	283,957	118,742	
25	818,469	453,518	
26	1,010,023	1,192,251	
27	564,033		
合計		2,676,482	1,764,511

<参考>	旭市東日本大震災 復興交付金基金残高	旭市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	旭市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	699,400	460	1,977,542

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	A	-	1	-	1	旭市立飯岡中学校改築事業 (新增築・屋内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	63,484	25 ~ 27	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	9,685	0	-	
														26	29,057	38,742	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了予定)。
														27	8,870			
累計	47,612	38,742	0															
7	A	-	2	-	1	旭市立飯岡中学校改築事業 (危険改築・校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	1,326,681	25 ~ 27	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	171,040	0	-	
														26	513,122	684,162	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了予定)。
														27	200,290			
累計	884,452	684,162	0															
8	◆A	-	2	-	1	旭市立飯岡中学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	145,114	25 ~ 26	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	116,091	0	-	
														26	0	76,977	39,114	H26.7月工事発注(H27.3.31完了)。
														27				
累計	116,091	76,977	39,114															
9	A	-	2	-	2	旭市立飯岡中学校改築事業 (危険改築・屋内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	310,391	25 ~ 27	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	39,893	0	-	
														26	119,681	159,574	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了予定)。
														27	47,352			
累計	206,926	159,574	0															
10	A	-	2	-	3	旭市立飯岡中学校改築事業 (不適格改築・校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	157,363	25 ~ 27	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	20,287	0	-	
														26	60,863	81,150	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了予定)。
														27	23,757			
累計	104,907	81,150	0															
11	A	-	2	-	4	旭市立飯岡中学校改築事業 (屋外教育環境整備・グラウンド等)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	60,000	25 ~ 27	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
														24				
														25	8,000	0	-	
														26	24,000	32,000	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了予定)。
														27	8,000			
累計	40,000	32,000	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	A	-	2	-	5	旭市立富浦小 学校避難施設 設置事業	(旭市) 旭地区	市	市	直接	完了	32,181	26	~	26	23				H26.5月実施設計発注(H26.6.30完了)。H26.7月工事発注 (H26.12.9完了)。
																24				
																25				
																26	21,454	17,191	4,263	
																27				
累計	21,454	17,191	4,263																	
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	/	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			0	0	0		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
													24	0	0	0				
													25	364,996	0	0				
													26	768,177	1,089,796	43,377				
													27	288,269	0	0				
													市町村交付分 計			1,421,442	1,089,796	43,377		
													県・市町村交付分 合計			1,421,442	1,089,796	43,377		

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	19	-	1	-	旭市市街地液状化対策事業	(旭市) 旭・海上・飯岡・干潟地区	市	市	直接	完了	103,000	24	~	25	23				24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。 25年4月SWS調査(H25.7.31完了)。25年6月地質調査業務発注(H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了)	
																	24	77,250	40,407	-		
																	25	0	13,497	23,346		
																	26					
																	27					
累計	77,250	53,904	23,346																			
2	D	-	20	-	1	-	旭市防災総合推進事業(計画策定等)	(旭市) 旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	194,595	24	~	26	23				24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注(H25.3.25完了)。 25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発注(H26.2.20完了)。 26年5月タワー建設工事発注(H26.12.15完了)	
																	24	75,976	64,234	-		
																	25	69,969	6,181	-		
																	26	0	65,348	10,182		
																	27					
累計	145,945	135,763	10,182																			
3	D	-	20	-	2	-	旭市防災総合推進事業(避難案内標識等)	(旭市) 旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	25,630	24	~	26	23				25年案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了)。 26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了)	
																	24	3,150	0	-		
																	25	13,936	1,806	-		
																	26	0	13,680	1,600		
																	27					
累計	17,086	15,486	1,600																			
4	◆	D	-	20	-	1	-	旭市防災まちづくり拠点施設整備事業(防災井戸)	(旭市) 旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	10,927	24	~	24	23				24年10月海拔表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井戸発注(H25.3.15完了)。
																		24	8,741	6,920	1,821	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	8,741	6,920	1,821																			
5	D	-	20	-	4	-	旭市防災総合推進事業(防災備蓄倉庫)	(旭市) 旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	14,425	25	~	26	23				25年8月地質調査及び構造計算業務委託発注(H25.10.10完了)。26年3月防災備蓄倉庫新築工事発注(H26.7.31完了)。	
																	24					
																	25	10,818	13,905	-3,087		
																	26					
																	27					
累計	10,818	13,905	-3,087																			
12	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営住宅整備事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	473,230	24	~	25	23				24年11月基本・実施設計発注(H25.3.25完了)。 25年5月建設工事発注(H26.3.17完了)。	
																	24	118,840	7,181	-		
																	25	295,235	375,519	31,375		
																	26					
																	27					
累計	414,075	382,700	31,375																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
13	◆	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業 (駐車場整備)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	2,200	24	~	25	23				26年2月工事発注(H26.3.17完了)。
																		24	0	0	-	
																		25	1,760	2,142	-382	
																		26				
																		27				
累計	1,760	2,142	-382																			
14		D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業(避難施設)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	42,040	25	~	25	23				25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改修工事発注(H26.3.17完了)。26年1月避難施設改修付帯工事(H26.3.17完了)。
																		24				
																		25	31,530	29,688	1,842	
																		26				
																		27				
累計	31,530	29,688	1,842																			
15		D	-	1	-	1	-	旭市津波避難 道路整備事業 (横根三川線)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	657,000	25	~	27	23				26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H27.9.30完了予定) 26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不動産鑑定業務委託発注(H26.11.14完了)
																		24				
																		25	30,225	10,780		
																		26	223,882	7,407		
																		27	255,068			
累計	509,175	18,187	0																			
17		D	-	5	-	1	-	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	39,597	26	~	27	23				26年度分(H27.3.31完了)
																		24				
																		25				
																		26	15,967	14,070		
																		27	18,679			
累計	34,646	14,070	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 住宅特別家賃 低減事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	5,353	26	~	27	23				26年度分(H27.3.31完了)
																	24				
																	25				
																	26	1,997	1,950	-	
																	27	2,017			
																	累計	4,014	1,950	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	283,957	118,742	1,821
		25	453,473	453,518	53,094
		26	241,846	102,455	11,782
		27	275,764	0	0
市町村交付分 計			1,255,040	674,715	66,697
県・市町村交付分 合計			1,255,040	674,715	66,697