

事務事業評価シート 平成 27 年度事後評価・決算

平成 29 年 2 月 22 日時点

事務事業評価シート										平成 27 年度事後評価・決算		所管課		建設課		担当班		土木班	
事務事業名		コード	30000	飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業		予算科目	会計		款	項	目	事業種別	☒	主な事業					
							一般		8	2	3		☐	国土強靱化地域計画					
施策体系	基本施策	18	安全で快適な道路の整備		根拠法令		特になし						☒	新市建設計画					
	施策の展開	33	主要道路の整備		戦略事業		159 飯岡海上連絡道の整備						☒	定住自立圏構想					
	施策の展開				戦略事業								☒	主要事業					

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
☐ 単年度繰返 ☐ 平成 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☒ 期間限定複数年度 平成 21 年度～ 平成 31 年度まで	交流基盤を強化するため、飯岡三川地区と海上蛇園地区を連絡する新設道路を整備する事業である。 整備後は、東総広域農道から国道126号までを直結できるため、広域的な道路網が形成され地域間交流の活性化が期待できる。	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
1市3町合併時に策定した新市建設計画の主要施策として事業化したものである。	事業費が一般的な道路整備に比べも大きいため、その財源確保が課題となっている。	事業費が大きいことから、事業の必要性が問われている。

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (27年度の決算) 単位:千円		単位	24年度 (決算)	25年度 (決算)	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (予算)
1.委託料	3,899	千円	584	34,930	387	3,899	3,456
2.工事請負費	55,543	千円	127,606	68,161	121,409	55,543	48,600
3.用地費	0	千円	35,967	3,954	0	0	27,680
4.補償費	1,474	千円	22,809	5,758	0	1,474	2,320
	0	千円					
② 特定財源の内訳 (27年度の決算) 単位:千円		事業費計 (A)	186,966	112,803	121,796	60,916	82,056
1.国庫支出金	0	千円	87,713	39,821	21,439	0	23,100
2.都道府県支出金	0	千円	0	0	0	0	0
3.地方債	49,900	千円	93,100	60,300	86,500	49,900	55,700
4.その他	10,406	千円	4,150	2,741	6,180	10,406	0
		千円	2,003	9,941	7,677	610	3,256

前年度増減理由	支障物件の移転が遅延により、事業進捗が遅れたため
---------	--------------------------

従事職員数 常時 2人 最大 4人 × 200日 = 延べ 800人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	27年度実績 (27年度に行った主な活動)								
目的	② 対象・意図 (対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)
	対象 市民 意図 道路整備により地域間が結ばれ、地域間交流の活性化が図れる 対象 道路利用者 意図 道路整備により、安全且つ快適な移動と渋滞回避が望める								
手段	道路改良工事 L=210m (路盤構築まで)		ア 整備延長 (単年度)	m	170	440	300	0	210
			イ						
目的			ア 道路整備延長	m	170	610	910	910	1,120
			イ 整備率	%	7.2	26.0	38.8	38.8	47.7

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		② コスト削減優先度評価結果	
施策貢献度	成果向上余地	評価結果	コスト比率
	かなりある		下位 1/3
	ある程度ある		中位 1/3
大きい	②	①	上位 1/3
普通		②	(2)
小さい		③	
		④⑤	
		⑥	
		⑦⑧	
		⑨	

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

評価内容	07事務事業に関する計画												
	① 進捗状況 完了☐ 順調☐ 概ね順調☒ 停滞☐ 実施困難☐												
	【コメント】 (停滞・実施困難の場合、その理由)												
	② 成果の状況 成果指標ア 成果指標イ 成果指標のタイプ 数値増＝成果向上 数値増＝成果向上 向上☒ 向上☒ 横ばい☐ 横ばい☐ 低下☐ 低下☐ 比較 成果動向 ア イ 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28計画 24年度 25年度 26年度 27年度 28計画 440 300 0 210 18.8 12.8 0.0 8.9												
	【コメント】 (低下の場合、その理由)												
	③ 今年度取組事項 (今年度新たに取組む事項について記載)												
時期 内容 今後の方向性 拡大☐ 縮小☐ 現状維持☒ 廃止・休止☐ 見直し☐ その他 () 下半期 JR横断部修正設計業務													