

事務事業名	コード	29900	旭中央病院アクセス道整備事業	予算科目	会計	一般	款	8	項	2	目	3	事業種別	<input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画 <input checked="" type="checkbox"/> 新市建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 定住自立圏構想 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
基本施策	18	安全で快適な道路の整備	根拠法令	道路法	戦略事業	158	旭中央病院アクセス道の整備(南北線)							
施策の展開	33	主要道路の整備	戦略事業											
施策の展開														

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない			
<input type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 平成 年度～ <input type="checkbox"/> 開始年度不詳 <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 平成 31 年度まで	東総広域農道琴田地先から旭警察署の東側を經由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m			
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等		
円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。			

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細(28年度の決算) 単位:千円		単位	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(予算)
1. 工事請負費	53,702	千円	0	0	0	53,702	162,000
2. 公有財産購入費	90,286	千円	26,108	46,475	21,914	90,286	57,632
3. 補償補填及び賠償金	173,082	千円	0	29,348	62,263	173,082	8,391
4. 委託料	3,043	千円	1,302	18,038	2,624	3,043	3,111
5. その他	249	千円	0	0	0	249	0
② 特定財源の内訳(28年度の決算) 単位:千円		事業費計(A)					
1. 国庫支出金	34,206	千円	27,410	93,861	86,801	320,362	231,134
2. 都道府県支出金	0	千円			11,990	34,206	55,000
3. 地方債	243,100	千円	25,600	71,000	68,500	243,100	167,300
4. その他	16,054	千円		10,368		16,054	
		千円	1,810	12,493	6,311	27,002	8,834
前年度増減理由	工事請負費・補償補填及び賠償金の増による						
従事職員数	常時	2人	最大	人	×	日	= 延べ 0人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動	⇒	③ 活動指標名	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(計画)
	28年度実績(28年度に行った主な活動) 道路改良工事 函渠工 用地買収 9件 A=6,218.99㎡ 物件補償 2件 建物・工作物外		ア 整備延長(単年度)	m	0	0	0	0	400
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)	⇒	④ 成果指標名	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(計画)
	対象意図 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保		ア 道路整備延長	m	900	900	900	900	1,300
	対象意図		イ 整備率	%	28.1	28.1	28.1	28.1	40.6

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		② コスト削減優先度評価結果			
施策貢献度	大きい	成果向上余地	コスト比率		
	普通	かなりある	下位 1/3	中位 1/3	上位 1/3
	小さい	ある程度ある	①	②	③
		ほとんどない	④⑤	⑥	⑦⑧
			⑨		

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調 <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> 実施困難				
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)					
② 成果の状況	成果指標ア	成果指標イ	数値増=成果向上	数値増=成果向上	比較
成果指標イ	成果指標イ	のタイプ	数値増=成果向上	数値増=成果向上	比較
【コメント】 (低下の場合、その理由)					
③ 今年度取組事項 (29年度に取り組む主な事項について記載)	時期	内容	今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> その他()	
	平成29年度	未取得用地の用地買収を行う。 取得済用地の道路改良工事を行う。	平成28年度～	計画に沿った道路改良工事を実施し、成果(整備率)の向上を図る。	