

(様式1)

旭市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

| 旭市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 283,957 | 118,741 | |
| 25 | 818,469 | 453,517 | |
| 26 | 1,010,023 | 1,192,133 | |
| 27 | 564,033 | 350,494 | |
| 28 | 13,057 | 97,113 | |
| 29 | 0 | 71,238 | |
| 30 | 0 | 73,987 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 2,689,539 | 2,357,223 |

| <参考> | 旭市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 旭市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 旭市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 300,456 | 452 | 2,339,715 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 |

交付実額 2,639,719

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除き、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---|---------|-------|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A | - | 1 | - | 1 | - | 旭市立飯岡中 学校改築事業 (新增築・屋内 運動場) | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 64,007 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | 23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,685 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 29,057 | | 38,742 | - | H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 8,870 | 393 | 9,263 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 47,612 | 393 | 48,005 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | A | - | 2 | - | 1 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 171,040 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 513,122 | | 684,162 | - | H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 200,290 | | 196,183 | - | H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | | | 4,107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 884,452 | 0 | 880,345 | 4,107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ◆ | A | - | 2 | - | 1 | 旭市立飯岡中 学校改築事業 (造成工事) | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 144,623 | 25 | ~ | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 116,091 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 76,976 | 38,722 | H26.7月工事発注(H27.3.31完了)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | ▲ 393 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 116,091 | ▲ 393 | 76,976 | 38,722 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | A | - | 2 | - | 2 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 39,893 | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 119,681 | | 159,574 | - | H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 47,352 | | 45,038 | - | H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | | | 2,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 206,926 | 0 | 204,612 | 2,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--------|--------|--------|--------------------------|---|---|------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | A | - | 2 | - | 3 | - | 旭市立飯岡中 学校改築事業 (不適格改築・ 校舎) | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 157,363 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | 23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20,287 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 60,863 | 81,150 | - | H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 23,757 | 23,344 | - | H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | | 413 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 104,907 | 0 | 104,494 | 413 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | A | - | 2 | - | 4 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8,000 | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 24,000 | 32,000 | - | H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | A | - | 2 | - | 5 | - | 旭市立富浦小 学校避難施設 設置事業 | (旭市) 旭地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 32,181 | 26 | ~ | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,454 | 17,190 | 4,264 | H26.5月実施設計発注(H27.6.30完了)。H26.7月工事発注(H26.12.9完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 21,454 | 0 | 17,190 | 4,264 | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 都道府交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 364,996 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 768,177 | 0 | 1,089,794 | 42,986 | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 288,269 | 0 | 281,828 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,834 | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 2,095,246 | 市町村交付分 計 | | 1,421,442 | 0 | 1,371,622 | 49,820 | | | |
| | | | | | | | | | 都道府・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 364,996 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 768,177 | 0 | 1,089,794 | 42,986 | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 288,269 | 0 | 281,828 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,834 | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 2,095,246 | 合計 | | 1,421,442 | 0 | 1,371,622 | 49,820 | | | |

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|----------|---------|--------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 19 | - | 1 | - | 旭市市街地液 状化対策事業 | (旭市) 旭・海上・ 飯岡・干 潟地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 76,423 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | 24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 77,250 | | 40,407 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | ▲ 3,087 | 13,497 | 3,414 | 25年4月SWS調査(H25.7.11完了)。25年6月地質調査業務発注(H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | ▲ 16,845 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| 累計 | 77,250 | ▲ 19,932 | 53,904 | 3,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 20 | - | 1 | - | 旭市防災総合 推進事業(計 画策定等) | (旭市) 旭・海上・ 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 194,595 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注(H25.3.25完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 75,976 | | 64,233 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 69,969 | | 6,181 | - | 25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発注(H26.2.14完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 65,348 | 10,183 | 26年5月タワー建設工事発注(H26.12.15完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| 累計 | 145,945 | 0 | 135,762 | 10,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 20 | - | 2 | - | 旭市防災総合 推進事業(避 難案内標識 等) | (旭市) 旭・海上・ 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 25,245 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,150 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,936 | | 1,806 | - | 25年12月案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | 13,680 | 1,344 | 26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | ▲ 256 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| 累計 | 17,086 | ▲ 256 | 15,486 | 1,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 旭市防災まち づくり拠点施 設整備事業 (防災井戸) | (旭市) 旭・海上・ 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 10,927 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年10月海拔表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井戸発注(H25.3.15完了)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,741 | | 6,920 | 1,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| 累計 | 8,741 | 0 | 6,920 | 1,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-----|---|---|----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 20 | - | 4 | - | 旭市防災総合 推進事業(防 災備蓄倉庫) | (旭市) 旭・海上・ 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 18,541 | 25 ~ 26 | 23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,818 | 3,087 | 13,905 | 0 | 25年8月地質調査及び構造計算業務委託発注(H25.10.10完了)。26年3月防災備蓄倉庫新築工事発注(H26.7.31完了)。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 10,818 | 3,087 | 13,905 | 0 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 118,840 | | 7,181 | | 24年11月基本・実施設計発注(H25.3.25完了)。 25年6月建設工事発注(H26.3.17完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 295,235 | ▲ 382 | 375,519 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | ▲ 16,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | ▲ 14,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 414,075 | ▲ 31,071 | 382,700 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | | 0 | | 26年2月工事発注(H26.3.25完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1,760 | 382 | 2,142 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 1,760 | 382 | 2,142 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 31,530 | | 29,688 | 67 | 25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改修工事発注(H26.3.25完了)。26年1月避難施設改修付帯工事(H26.3.25完了)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | ▲ 1,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 31,530 | ▲ 1,775 | 29,688 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---|---|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---|---|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | D | - | 1 | - | 1 | - | 旭市津波避難 道路整備事業 (横根三川線) | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 657,000 | 25 | ~ | 31 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,225 | | 10,779 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 223,882 | | 7,407 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 255,068 | | 51,062 | | | | | | 26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H28.1.29完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 | | 79,726 | | | | | | 26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不 動産鑑定業務委託発注(H26.11.14完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0 | | 55,043 | | | | | | 27年10月本工事一部発注(L=240m、H28.3.25完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 57,448 | | | | | | 用地買収7件、物件補償2件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | 用地買収14件、物件補償4件 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 509,175 | 0 | 261,465 | 0 | | | | | 用地買収6件、物件補償3件 30年10月本工事一部発注(L=280m、H31.4.30完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | D | - | 5 | - | 1 | - | 旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業 | (旭市) 飯岡地区 | 市 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 15,967 | | 13,954 | | | | | | 26年度分(H27.3.31完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 18,679 | | 15,342 | | | | | | 27年度分(H28.3.31完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 10,552 | 14,174 | 15,185 | | | | | | 28年度分(H29.3.31完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 14,467 | 14,081 | | | | | | 29年度分(H30.3.31完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 14,539 | | | | | | 30年度分(H31.3.31完了) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 45,198 | 28,641 | 73,101 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 住宅特別家賃 低減事業 | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 17,714 | 26 | ~ | 32 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,997 | | 1,950 | | | | | | 26年度分(H27.3.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,017 | | 2,262 | | | | | | 27年度分(H28.3.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 2,505 | 2,048 | 2,202 | | | | | | 28年度分(H29.3.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 2,031 | 2,114 | | | | | | 29年度分(H30.3.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1,307 | 2,000 | | | | | | 30年度分(H31.3.31完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 6,519 | 5,386 | 10,528 | 0 | | | | | |
| 19 | D | - | 5 | - | 2 | - | 旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業[補助 率変更分] | (旭市) 飯岡地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 37,292 | 31 | ~ | 32 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 15,538 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 0 | 15,538 | 0 | 0 | | | | | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 都道県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 283,957 | 0 | 118,741 | 1,821 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 453,473 | 0 | 453,517 | 3,785 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 241,846 | 0 | 102,339 | 11,527 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 275,764 | 0 | 68,666 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 13,057 | 0 | 97,113 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 71,238 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 73,987 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1,636,160 | 市町村交付分 計 | | 1,268,097 | 0 | 985,601 | 17,133 | |
| | | | | | | | | 都道県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 283,957 | 0 | 118,741 | 1,821 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 453,473 | 0 | 453,517 | 3,785 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 241,846 | 0 | 102,339 | 11,527 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 275,764 | 0 | 68,666 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 28 | 13,057 | 0 | 97,113 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 71,238 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 73,987 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1,636,160 | 合計 | | 1,268,097 | 0 | 985,601 | 17,133 | |