

(様式1)

旭市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

旭市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	283,957	118,741	
25	818,469	453,517	
26	1,010,023	1,192,249	
27	564,033	350,641	
28	13,057	97,268	
29	0		
合計		2,689,539	2,212,416

<参考>	旭市東日本大震災 復興交付金基金残高	旭市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	旭市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		455,585	279

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 2,639,719

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	累計										
6	A	-	1	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (新增築・屋内 運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	64,007	25	~	27	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	9,685		0	-				
																	26	29,057		38,742	-				H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	27	8,870	393	9,263	0				
																	28								
																	29								
累計	47,612	393	48,005	0																					
7	A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・校 舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	1,326,681	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	171,040		0	-				
																	26	513,122		684,162	-				H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	27	200,290		196,183	-				H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
																	28	0			4,107				
																	29								
累計	884,452	0	880,345	4,107																					
8	◆A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	144,623	25	~	26	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	116,091		0	-				
																	26	0		76,976	38,722				H26.7月工事発注(H27.3.31完了)。
																	27		▲393						
																	28								
																	29								
累計	116,091	▲393	76,976	38,722																					
9	A	-	2	-	2	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・屋 内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	310,391	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	39,893		0	-				
																	26	119,681		159,574	-				H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	27	47,352		45,038	-				H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
																	28	0			2,314				
																	29								
累計	206,926	0	204,612	2,314																					
10	A	-	2	-	3	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (不適格改築・ 校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	157,363	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	20,287		0	-				
																	26	60,863		81,150	-				H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	27	23,757		23,344	-				H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
																	28	0			413				
																	29								
累計	104,907	0	104,494	413																					
11	A	-	2	-	4	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (屋外教育環 境整備・グラウ ンド等)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	60,000	25	~	27	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。			
																	24								
																	25	8,000		0	-				
																	26	24,000		32,000	-				H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	27	8,000		8,000	0				
																	28								
																	29								
累計	40,000	0	40,000	0																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	A	-	2	-	5	旭市立富浦小学校避難施設設置事業	(旭市) 旭地区	市	市	直接	完了	32,181	26	~	26	23						
																24						
																25						
																26	21,454		17,190	4,264	H26.5月実施設計発注(H27.6.30完了)。H26.7月工事発注(H26.12.9完了)。	
																27						
																28						
																29						
累計	21,454	0	17,190	4,264																		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	都道県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	364,996	0	0	0
		26	768,177	0	1,089,794	42,986
		27	288,269	0	281,828	0
		28	0	0	0	6,834
		29	0	0	0	0
2,095,246	市町村交付分 計	1,421,442	0	1,371,622	49,820	
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	364,996	0	0	0
		26	768,177	0	1,089,794	42,986
		27	288,269	0	281,828	0
		28	0	0	0	6,834
		29	0	0	0	0
2,095,246	合計	1,421,442	0	1,371,622	49,820	

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	19	-	1	-	旭市市街地液 状化対策事業	(旭市) 旭・海上・ 飯岡・干 潟地区	市	市	直接	完了	98,884	24	~	25	23					24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。	
																	24	77,250		40,407	-		
																	25	0	▲ 3,087	13,497	20,259	25年4月SWS調査(H25.7.11完了)。25年6月地質調査業務発注(H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了)	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	77,250	▲ 3,087	53,904	20,259																			
2	D	-	20	-	1	-	旭市防災総合 推進事業(計 画策定等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	194,595	24	~	26	23				24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注(H25.3.25完了)。		
																	24	75,976		64,233	-		
																	25	69,969		6,181	-	25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発注(H26.2.14完了)	
																	26	0		65,348	10,183	26年5月タワー建設工事発注(H26.12.15完了)	
																	27						
																	28						
																	29						
累計	145,945	0	135,762	10,183																			
3	D	-	20	-	2	-	旭市防災総合 推進事業(避 難案内標識 等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	25,630	24	~	26	23						
																	24	3,150		0	-		
																	25	13,936		1,806	-	25年12月案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了)	
																	26	0		13,680	1,600	26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了)	
																	27						
																	28						
																	29						
累計	17,086	0	15,486	1,600																			
4	◆	D	-	20	-	1	-	旭市防災まち づくり拠点施 設整備事業 (防災井戸)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	10,927	24	~	24	23				24年10月海拔表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井戸発注(H25.3.15完了)。	
																		24	8,741		6,920	1,821	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	8,741	0	6,920	1,821																			
5	D	-	20	-	4	-	旭市防災総合 推進事業(防 災備蓄倉庫)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	18,541	25	~	26	23						
																	24						
																	25	10,818	3,087	13,905	0	25年8月地質調査及び構造計算業務委託発注(H25.10.10完了)。26年3月防災備蓄倉庫新築工事発注(H26.7.31完了)。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	10,818	3,087	13,905	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	454,253	24	~	25	23					24年11月基本・実施設計発注(H25.3.25完了)。
																	24	118,840		7,181	-	
																	25	295,235	▲ 382	375,519	14,771	25年6月建設工事発注(H26.3.17完了)。
																	26					
																	27					
																	28		▲ 16,222			
																	累計	414,075	▲ 16,604	382,700	14,771	
13	◆	D	-	4	-	1	旭市災害公営 住宅整備事業 (駐車場整備)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	2,678	24	~	25	23					
																	24	0		0	-	
																	25	1,760	382	2,142	0	26年2月工事発注(H26.3.25完了)。
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	1,760	382	2,142	0	
14	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業(避難施 設)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	42,040	25	~	25	23					
																	24					
																	25	31,530		29,688	1,842	25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改修工事発注(H26.3.25完了)。26年1月避難施設改修付帯工事(H26.3.25完了)。
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	31,530	0	29,688	1,842	
15	D	-	1	-	1	-	旭市津波避難 道路整備事業 (横根三川線)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	657,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	30,225		10,779	-	26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H28.1.29完了)
																	26	223,882		7,407	-	26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不動産鑑定業務委託発注(H26.11.14完了)
																	27	255,068		51,062	-	27年10月本工事一部発注(L=240m、H28.3.25完了)
																	28	0		79,726	-	用地買収7件、物件補償2件
																	累計	509,175	0	148,974	0	
17	D	-	5	-	1	-	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	117,203	26	~	32	23					
																	24					
																	25	0				
																	26	15,967		14,070	-	26年度分(H27.3.31完了)
																	27	18,679		15,489	-	27年度分(H28.3.31完了)
																	28	10,552	14,174	15,340	-	28年度分(H29.3.31完了)
																	累計	45,198	14,174	44,899	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D - 6 - 1 -	東日本大震災 住宅特別家賃 低減事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	18,602	26	～	32	23					26年度分(H27.3.31完了) 27年度分(H28.3.31完了) 28年度分(H29.3.31完了)
												24					
												25	0				
												26	1,997		1,950	-	
												27	2,017		2,262	-	
												28	2,505	2,048	2,202	-	
												29	0				
												累計	6,519	2,048	6,414	0	

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」  
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当  
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、  
24年度を区別して記載する必要はありません。  
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」  
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の  
対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0 都道府県交付分 計			0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	283,957	0	118,741	1,821
		25	453,473	0	453,517	36,872
		26	241,846	0	102,455	11,783
		27	275,764	0	68,813	0
		28	13,057	0	97,268	0
		29	0	0	0	0
1,640,353	市町村交付分 計		1,268,097	0	840,794	50,476
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	283,957	0	118,741	1,821
		25	453,473	0	453,517	36,872
		26	241,846	0	102,455	11,783
		27	275,764	0	68,813	0
		28	13,057	0	97,268	0
		29	0	0	0	0
1,640,353	合計		1,268,097	0	840,794	50,476