

(様式1)

旭市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

旭市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	283,957	118,741	
25	818,469	453,517	
26	1,010,023	1,192,249	
27	564,033	355,075	
28	13,057	0	
合計		2,689,539	2,119,582

<参考>	旭市東日本大震災 復興交付金基金残高	旭市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	旭市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	594,563	672	2,095,648

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	A	-	1	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (新增築・屋内 運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	63,484	25	~	27	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	9,685	0	-		
																	26	29,057	38,742	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。	
																	27	8,870	9,263			
																	累計	47,612	0	48,005	0	
7	A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・校 舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	1,326,681	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	171,040	0	-		
																	26	513,122	684,162	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。	
																	27	200,290	198,984	-	H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了予定)。	
																	累計	884,452	0	883,146	0	
8	◆A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	145,114	25	~	26	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	116,091	0	-		
																	26	0	76,976	39,115	H26.7月工事発注(H27.3.31完了)。	
																	27					
																	累計	116,091	0	76,976	39,115	
9	A	-	2	-	2	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (危険改築・屋 内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	310,391	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	39,893	0	-		
																	26	119,681	159,574	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。	
																	27	47,352	46,412	-	H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了予定)。	
																	累計	206,926	0	205,986	0	
10	A	-	2	-	3	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (不適格改築・ 校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	157,363	25	~	28	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	20,287	0	-		
																	26	60,863	81,150	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。	
																	27	23,757	23,603	-	H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了予定)。	
																	累計	104,907	0	104,753	0	
11	A	-	2	-	4	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (屋外教育環 境整備・グラウ ンド等)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	60,000	25	~	27	23					23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	24					
																	25	8,000	0	-		
																	26	24,000	32,000	-	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。	
																	27	8,000	8,000	0		
																	累計	40,000	0	40,000	0	

16	A	-	2	-	5	-	旭市立富浦小学校避難施設設置事業	(旭市)旭地区	市	市	直接	完了	32,181	26	~	26	23 24 25 26 27 28 累計	21,454	0	17,190	4,264	H26.5月実施設計発注(H27.6.30完了)。H26.7月工事発注(H26.12.9完了)。
----	---	---	---	---	---	---	------------------	---------	---	---	----	----	--------	----	---	----	--	--------	---	--------	-------	--

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	364,996	0	0	0
		26	768,177	0	1,089,794	43,379
		27	288,269	0	286,262	0
		28	0	0	0	0
2,095,214	市町村交付分 計	1,421,442	0	1,376,056	43,379	
2,095,214	合計	1,421,442	0	1,376,056	43,379	

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
1	D	-	19	-	1	-	旭市市街地液 状化対策事業	(旭市) 旭・海上・ 飯岡・干 潟地区	市	市	直接	完了	98,884	24	25	23	77,250	▲ 3,087	40,407	-	24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。
														24	25	24	0		13,497	20,259	25年4月SWS調査(H25.7.11完了)。25年6月地質調査業務発注 (H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了)
														25	26	25					
														26	27	26					
														27	28	27					
														28	累計	28	77,250	▲ 3,087	53,904	20,259	
2	D	-	20	-	1	-	旭市防災総合 推進事業(計 画策定等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	194,595	24	25	23	75,976		64,233	-	24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発 注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注 (H25.3.25完了)。
														24	25	24	69,969		6,181	-	25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワ ー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10 月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発 注(H26.2.14完了)
														25	26	25	0		65,348	10,183	26年5月タワー一建設工事発注(H26.12.15完了)
														26	27	26					
														27	28	27					
														28	累計	28	145,945	0	135,762	10,183	
3	D	-	20	-	2	-	旭市防災総合 推進事業(避 難案内標識 等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	25,630	24	25	23	3,150		0	-	
														24	25	24	13,936		1,806	-	25年12月案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了)
														25	26	25	0		13,680	1,600	26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了)
														26	27	26					
														27	28	27					
														28	累計	28	17,086	0	15,486	1,600	
4	◆D	-	20	-	1	-	旭市防災まち づくり拠点施 設整備事業 (防災井戸)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	10,927	24	25	23	8,741		6,920	1,821	24年10月海拔表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井 戸発注(H25.3.15完了)。
														24	25	24					
														25	26	25					
														26	27	26					
														27	28	27					
														28	累計	28	8,741	0	6,920	1,821	
5	D	-	20	-	4	-	旭市防災総合 推進事業(防 災備蓄倉庫)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	完了	18,541	25	26	23	10,818	3,087	13,905	0	25年8月地質調査及び構造計算業務委託発注(H25.10.10完 了)。26年3月防災備蓄倉庫新築工事発注(H26.7.31完了)。
														25	26	25					
														26	27	26					
														27	28	27					
														28	累計	28	10,818	3,087	13,905	0	
														12	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業
24	25	24	295,235	▲ 382	375,519	30,993	25年6月建設工事発注(H26.3.17完了)。														
25	26	25																			
26	27	26																			
27	28	27																			
28	累計	28	414,075	▲ 382	382,700	30,993															

13	◆	D	-	4	-	1	-	1	旭市災害公営住宅整備事業(駐車場整備)	(旭市)飯岡地区	市	市	直接	完了	2,678	24	~	25	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 1,760 382 2,142 0 1,760 382 2,142 0	0 0 2,142 0	0 0 0 0	26年2月工事発注(H26.3.25完了)。
14		D	-	20	-	3	-		復興まちづくり支援施設整備事業(避難施設)	(旭市)飯岡地区	市	市	直接	完了	42,040	25	~	25	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 31,530 0 29,688 1,842 31,530 0 29,688 1,842	0 0 29,688 1,842	0 0 0 0	25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改修工事発注(H26.3.25完了)。26年1月避難施設改修付帯工事(H26.3.25完了)。
15		D	-	1	-	1	-		旭市津波避難道路整備事業(横根三川線)	(旭市)飯岡地区	市	市	直接	継続	657,000	25	~	28	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 30,225 223,882 255,068 0 509,175 0 69,248 0	0 0 10,779 7,407 51,062 0 69,248 0	0 0 0 0	26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H28.1.29完了) 26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不動産鑑定業務委託発注(H26.11.14完了) 27年10月本工事一部発注(L=240m、H28.3.25完了)
17		D	-	5	-	1	-		旭市災害公営住宅家賃低廉化事業	(旭市)飯岡地区	市	市	直接	継続	123,152	26	~	32	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 0 15,967 18,679 10,552 45,198 0 29,559 0	0 0 0 14,070 15,489 0 29,559 0	0 0 0 0 0 0	26年度分(H27.3.31完了) 27年度分(H28.3.31完了)
18		D	-	6	-	1	-		東日本大震災住宅特別家賃低減事業	(旭市)飯岡地区	市	市	直接	継続	19,459	26	~	32	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 0 1,997 2,017 2,505 6,519 0 4,212 0	0 0 0 1,950 2,262 0 4,212 0	0 0 0 0 0 0	26年度分(H27.3.31完了) 27年度分(H28.3.31完了)
(注)															都道府県交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			
															0	都道府県交付分 計		0	0	0	0		
															市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28	0 283,957 453,473 241,846 275,764 13,057	0 ▲ 3,087 3,087 0 0 0	0 118,741 453,517 102,455 68,813 0	0 1,821 53,094 11,783 0 0		
															1,665,699	市町村交付分 計		1,268,097	0	743,526	66,698		
															1,665,699	合計		1,268,097	0	743,526	66,698		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。