

(様式1)

旭市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

旭市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	283,957	118,742	
25	647,316		
26	0		
27	0		
合計		931,273	118,742

<参考>	東日本大震災復興基金残高	470,141	東日本大震災復興基金の利息額	7
------	--------------	---------	----------------	---

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
5	A	-	1	-	1	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (屋内運動場 新增築)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	45,473	25 ~ 26	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
															24		0	-	
															25	6,753			
															26				
															27				
累計	6,753	0	0																
6	A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (危険改築・校 舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	1,033,742	25 ~ 26	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
															24		0	-	
															25	137,900			
															26				
															27				
累計	137,900	0	0																
7	◆A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	145,114	25 ~ 25	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
															24		0	-	
															25	116,091			
															26				
															27				
累計	116,091	0	0																
8	A	-	2	-	2	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (危険改築・屋 内運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	227,944	25 ~ 26	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
															24		0	-	
															25	30,359			
															26				
															27				
累計	30,359	0	0																
9	A	-	2	-	3	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (不適格改築)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	122,614	25 ~ 26	23				23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
															24		0	-	
															25	16,313			
															26				
															27				
累計	16,313	0	0																

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	315,416	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		315,416	0	0	0
県・市町村交付分 合計		315,416	0	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	19	-	1	-	旭市市街地液 状化対策事業	(旭市) 旭・海上・ 飯岡・干 潟地区	市	市	直接	継続	103,000	24 ~ 25	23				24年10月調査検討業務委託発注(H25.9完了予定)。	
															24	77,250	40,407	-		
															25					
															26					
															27					
累計	77,250	40,407	0																	
2	D	-	20	-	1	-	旭市防災総合 推進事業(計 画策定等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	継続	446,607	24 ~ 27	23				24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー一発 注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注	
															24	75,976	64,234	-		
															25	69,969				
															26					
															27					
累計	145,945	64,234	0																	
3	D	-	20	-	2	-	旭市防災総合 推進事業(避 難案内標識 等)	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	継続	69,070	24 ~ 27	23				未着手(H24分はH25へ繰越)	
															24	3,150	0	-		
															25	13,936				
															26					
															27					
累計	17,086	0	0																	
4	◆	D	-	20	-	1	-	旭市防災まち づくり拠点施 設整備事業	(旭市) 旭・海上・ 飯岡地区	市	市	直接	継続	17,407	24 ~ 27	23				24年10月海拔表示板発注(H25.3完了)。25年1月防災井戸 発注(H25.3完了)。
																24	8,741	6,920	-	
																25				
																26				
																27				
累計	8,741	6,920	0																	
11	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	417,230	24 ~ 25	23				24年11月基本・実施設計発注。(H25.3完了)。	
															24	118,840	7,181	-		
															25	246,235				
															26					
															27					
累計	365,075	7,181	0																	
12	◆	D	-	4	-	1	-	旭市災害公営 住宅整備事業 (駐車場整備)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	継続	2,200	24 ~ 25	23				未着手
																24		0	-	
																25	1,760			
																26				
																27				
累計	1,760	0	0																	

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	0	0	0	
			25	0	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
	都道県交付分 計			0	0	0	0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	283,957	118,742	0	
			25	331,900	0	0	
			26	0	0	0	
27			0	0	0		
市町村交付分 計			615,857	118,742	0	0	
県・市町村交付分 合計			615,857	118,742	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、530,192千円