

(様式1)

## 旭市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	旭市 交付分	H23	0
	H24	283,957	118,741
	H25	818,469	453,517
	H26	1,010,023	1,192,133
	H27	564,033	350,494
	H28	13,057	97,113
	H29	0	71,238
	H30	0	73,987
	H31	0	23,300
	H32	0	26,357
	合計	2,689,539	2,406,880

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	2,689,539	0	2,428,030	261,509

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	0	0

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,428,030	2,689,539	0	0	261,509
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,428,030	2,689,539	0	0	261,509

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

旭市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	A	-	1	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (新增築・屋内 運動場)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	64,007	25 ~ 27	H23				0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。 H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
															H24				0	
															H25	9,685		0	9,685	
															H26	29,057		38,742	▲ 9,685	
															H27	8,870	393	9,263	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	47,612	393	48,005	0	
															7	A	-	2	-	
H24				0																
H25	171,040		0	171,040																
H26	513,122		684,162	▲ 171,040																
H27	200,290		196,183	4,107																
H28	0			0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	884,452	0	880,345	4,107																
8	◆ A	-	2	-	1	-	旭市立飯岡中 学校改築事業 (造成工事)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	144,623	25 ~ 26						H23
															H24				0	
															H25	116,091		0	116,091	
															H26	0		76,976	▲ 76,976	
															H27		▲ 393		▲ 393	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	116,091	▲ 393	76,976	38,722	
															9	A	-	2	-	2
H24				0																
H25	39,893		0	39,893																
H26	119,681		159,574	▲ 39,893																
H27	47,352		45,038	2,314																
H28	0			0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	206,926	0	204,612	2,314																

10	A	-	2	-	3	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (不適格改築・校舎)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	157,363	25	~	28	H23			0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	H24			0	
																	H25	20,287	0	20,287	
																	H26	60,863	81,150	▲ 20,287	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	H27	23,757	23,344	413	H27.12月解体工事発注(H28.5.31完了)。
																	H28	0		0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	104,907	0	104,494	413																	
11	A	-	2	-	4	-	旭市立飯岡中学校改築事業 (屋外教育環境整備・グラウンド等)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	60,000	25	~	27	H23			0	23年8月実施設計発注(単独費)(H25.3.25完了)。
																	H24			0	
																	H25	8,000	0	8,000	
																	H26	24,000	32,000	▲ 8,000	H26.7月工事発注(H27.12.10完了)。
																	H27	8,000	8,000	0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	40,000	0	40,000	0																	
16	A	-	2	-	5	-	旭市立富浦小学校避難施設設置事業	(旭市) 旭地区	市	市	直接	完了	32,181	26	~	26	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	21,454	17,190	4,264	H26.5月実施設計発注(H27.6.30完了)。
																	H27			0	H26.7月工事発注
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	21,454	0	17,190	4,264																	
		市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
				H24	0	0	0	0													
				H25	364,996	0	0	364,996													
				H26	768,177	0	1,089,794	▲ 321,617													
				H27	288,269	0	281,828	6,441													
				H28	0	0	0	0													
				H29	0	0	0	0													
				H30	0	0	0	0													
				H31	0	0	0	0													
				H32	0	0	0	0													
2,095,246		市町村交付分 計		1,421,442	0	1,371,622	49,820														
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
				H24	0	0	0	0													
				H25	0	0	0	0													
				H26	0	0	0	0													
				H27	0	0	0	0													
				H28	0	0	0	0													
				H29	0	0	0	0													
				H30	0	0	0	0													
				H31	0	0	0	0													
				H32	0	0	0	0													
0		都道県交付分 計		0	0	0	0														
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
				H24	0	0	0	0													
				H25	364,996	0	0	364,996													
				H26	768,177	0	1,089,794	▲ 321,617													
				H27	288,269	0	281,828	6,441													
				H28	0	0	0	0													
				H29	0	0	0	0													
				H30	0	0	0	0													
				H31	0	0	0	0													
				H32	0	0	0	0													
2,095,246		合計		1,421,442	0	1,371,622	49,820														

(様式2D)

旭市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	19	-	1	旭市市街地液状化対策事業	(旭市)旭・海上・飯岡・干潟地区	市	市	直接	完了	71,874	24 ~ 25	H23				0	24年10月調査検討業務委託発注(H26.3.25完了)。
														H24	77,250		40,407	36,843	
														H25	0	▲ 3,087	13,497	▲ 16,584	25年4月SWS調査(H25.7.11完了)。25年6月地質調査業務発注(H25.10.31完了)。25年7月追加土質試験発注(H25.10.31完了)。
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 16,845		▲ 16,845	
														H31		▲ 3,412		▲ 3,412	
														H32				0	
														累計	77,250	▲ 23,344	53,904	2	
2	D	-	20	-	1	旭市防災総合推進事業(計画策定等)	(旭市)旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	181,019	24 ~ 26	H23				0	24年8月計画策定発注(H25.3完了)。24年12月避難タワー発注(H25.4.10完了)。25年2月防災倉庫・発電機施設発注
														H24	75,976		64,233	11,743	25年11月地質調査業務発注(H26.1.20完了)。25年12月タワー建築設計業務発注(H26.2.28完了)。26年1月用地購入。25年10月不動産鑑定業務(H25.11.20完了)。25年10月用地測量業務発注(H26.2.14完了)
														H25	69,969		6,181	63,788	26年5月タワー建設工事発注(H26.12.15完了)
														H26			65,348	▲ 65,348	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31		▲ 10,182		▲ 10,182	
														H32				0	
														累計	145,945	▲ 10,182	135,762	1	
3	D	-	20	-	2	旭市防災総合推進事業(避難案内標識等)	(旭市)旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	23,229	24 ~ 26	H23				0	25年12月案内看板制作業務委託発注(H26.3.25完了)
														H24	3,150		0	3,150	26年5月案内看板設置業務委託発注(H27.2.27完了)
														H25	13,936		1,806	12,130	
														H26	0		13,680	▲ 13,680	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 256		▲ 256	
														H30				0	
														H31		▲ 1,344		▲ 1,344	
														H32				0	
														累計	17,086	▲ 1,600	15,486	0	
4	◆ D	-	20	-	1	旭市防災まちづくり拠点施設整備事業(防災井戸)	(旭市)旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	9,107	24 ~ 24	H23				0	24年10月海拔表示板発注(H25.3.25完了)。25年1月防災井戸発注(H25.3.15完了)。
														H24	8,741		6,920	1,821	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31		▲ 1,456		▲ 1,456	
														H32				0	
														累計	8,741	▲ 1,456	6,920	365	
5	D	-	20	-	4	旭市防災総合推進事業(防災備蓄倉庫)	(旭市)旭・海上・飯岡地区	市	市	直接	完了	18,541	25 ~ 26	H23				0	25年8月地質調査及び構造計算業務委託発注(H25.10.10完了)。26年3月防災備蓄倉庫新築工事発注(H26.7.31完了)。
														H24				0	
														H25	10,818	3,087	13,905	0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	10,818	3,087	13,905	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	4	-	1	旭市災害公営 住宅整備事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	437,719	24 ~ 25	H23				0	24年11月基本・実施設計発注(H25.3.25完了)。
														H24	118,840		7,181	111,659	
														H25	295,235	▲ 382	375,519	▲ 80,666	25年6月建設工事発注(H26.3.17完了)。
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 16,222		▲ 16,222	
														H29		▲ 14,467		▲ 14,467	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	414,075	▲ 31,071	382,700	304	
														13	◆ D	-	4	-	1
H24	0		0	0															
H25	1,760	382	2,142	0	26年2月工事発注(H26.3.25完了)。														
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	1,760	382	2,142	0															
14	D	-	20	-	3	復興まちづくり 支援施設整備 事業(避難施設)	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	39,673	25 ~ 25						
														H24				0	
														H25	31,530		29,688	1,842	25年7月設計業務委託(H25.8.31完了)。25年12月避難施設改
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29		▲ 1,775		▲ 1,775	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	31,530	▲ 1,775	29,688	67	
														15	D	-	1	-	1
H24				0															
H25	30,225		10,779	19,446	26年2月測量調査及び詳細設計業務委託発注(H28.1.29完了)														
H26	223,882		7,407	216,475	26年8月物件調査業務委託発注(H27.3.25完了)。26年10月不動産鑑定業務委託発注(H26.11.14完														
H27	255,068		51,062	204,006	27年10月本工事一部発注(L=240m、H28.3.25完了)														
H28	0		79,726	▲ 79,726	用地買収7件、物件補償2件														
H29	0		55,043	▲ 55,043	用地買収14件、物件補償4件														
H30			57,448	▲ 57,448	用地買収6件、物件補償3件、30年10月本工事一部発注(L=280m、H31.4.30														
H31			6,609	▲ 6,609	用地買収2件、物件補償1件														
H32			10,037	▲ 10,037	用地買収2件、物件補償1件、R2年12月本工事一部発注(L=100m、R3.3.24														
累計	509,175	0	278,111	231,064															
17	D	-	5	-	1	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	84,390	26 ~ 32						
														H24				0	
														H25	0			0	
														H26	15,967		13,954	2,013	26年度分(H27.3.31完了)
														H27	18,679		15,342	3,337	27年度分(H28.3.31完了)
														H28	10,552	14,174	15,185	9,541	28年度分(H29.3.31完了)
														H29		14,467	14,081	386	29年度分(H30.3.31完了)
														H30			14,539	▲ 14,539	30年度分(H31.3.31完了)
														H31				0	
														H32				0	
														累計	45,198	28,641	73,101	738	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
18	D	-	6	-	1	東日本大震災 住宅特別家賃 低減事業	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	17,619	26 ~ 32	H23				0															
														H24				0															
														H25	0			0															
														H26	1,997		1,950	47	26年度分(H27.3.31完了)														
														H27	2,017		2,262	▲ 245	27年度分(H28.3.31完了)														
														H28	2,505	2,048	2,202	2,351	28年度分(H29.3.31完了)														
														H29		2,031	2,114	▲ 83	29年度分(H30.3.31完了)														
														H30		1,307	2,000	▲ 693	30年度分(H31.3.31完了)														
														H31		1,307	1,344	▲ 37	31年度分(R2.3.31完了)														
														H32			1,305	▲ 1,305	32年度分(R3.3.31完了)														
														累計	6,519	6,693	13,177		35														
														19	D	-	5	-	2	旭市災害公営 住宅家賃低廉 化事業[補助 率変更]	(旭市) 飯岡地区	市	市	直接	完了	36,751	31 ~ 32	H23				0	
																												H24				0	
H25				0																													
H26				0																													
H27				0																													
H28				0																													
H29				0																													
H30		15,538		15,538																													
H31		15,087	15,347	▲ 260	31年度分(R2.3.31完了)																												
H32			15,015	▲ 15,015	32年度分(R3.3.31完了)																												
累計	0	30,625	30,362	263																													
市町村 交付分																												H23	0	0	0	0	
																												H24	283,957	0	118,741	165,216	
1,579,600														H25	453,473	0	453,517	▲ 44															
														H26	241,846	0	102,339	139,507															
市町村交付分 計														H27	275,764	0	68,666	207,098															
														H28	13,057	0	97,113	▲ 84,056															
0														H29	0	0	71,238	▲ 71,238															
														H30	0	0	73,987	▲ 73,987															
市町村 都道県 計														H31	0	0	23,300	▲ 23,300															
														H32	0	0	26,357	▲ 26,357															
1,579,600														合計	1,268,097	0	1,035,258	232,839															