

旭市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した監査の結果を同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

令和6年3月29日

旭市監査委員	木	村	哲	三
旭市監査委員	堀	江	通	洋
旭市監査委員	向	後	悦	世

令和 5 年度
工事（現場）監査報告書

旭市監査委員

令和5年度 工事（現場）監査結果

令和5年度の工事（現場）監査は、令和6年3月15日に所管課において事前調査を行い、3月26日に関係職員の立会いにより実施した。

なお、監査結果は次のとおりである。

1 第3号 箱型函渠築造工事 【担当課 建設課】

（1）工事の概要等

事業名	南堀之内バイパス整備事業
工事目的	国道126号から主要地方道大栄栗源干潟線までを結ぶ広域的なネットワークを確立する重要な幹線道路の整備により、地域の産業振興と生活基盤の充実に図る。
工事場所	市道1-061号線 旭市南堀之内
工事概要	プレキャストボックスカルバート(W=4.3m×H=2.2m) L=16.0m プレキャスト取付U型水路(W=4.3m×H=2.157~3.011m) L=18.0m 付帯工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式
契約年月日	令和5年7月14日
契約の相手方	遠藤建設 株式会社
契約金額	116,050,000 円
着工年月日	令和5年7月15日
工事進捗率	82%前後（令和6年3月26日時点）
完成年月日	令和6年度完成予定
事業の効果	旧東総有料道路から東関東自動車道までを接続する広域的な道路網が形成され、首都圏へのアクセス多様化が図られる。

（2）監査の結果

事業の執行及び事務処理状況は、おおむね良好であると認められた。

2 第 67 号 道路改良工事（第 1 工区） 【担当課 建設課】

（１）工事の概要等

事業名	南堀之内バイパス整備事業（繰越明許含む）
工事目的	国道 126 号から主要地方道大栄栗源干潟線までを結ぶ広域的なネットワークを確立する重要な幹線道路の整備により、地域の産業振興と生活基盤の充実を図る。
工事場所	市道 1-061 号線 旭市南堀之内
工事概要 （変更後）	工事延長 L=72.2m 掘削工 V=3,100 m ³ 法面工 A=647 m ² 排水構造物工 一式 車道舗装工 A=425 m ² 歩道路盤工 A=89 m ² 仮設工 一式
契約年月日 【変更契約】	令和 4 年 10 月 4 日 令和 5 年 10 月 27 日 設計変更のため
契約の相手方	高野建設 株式会社
契約金額 【変更後金額】	34,650,000 円 34,729,200 円
着工年月日	令和 4 年 10 月 5 日
完成年月日	令和 5 年 10 月 31 日
完成検査年月日	令和 5 年 11 月 13 日
事業の効果	旧東総有料道路から東関東自動車道までを接続する広域的な道路網が形成され、首都圏へのアクセス多様化が図られる。

（２）監査の結果

事業の執行及び事務処理状況は、おおむね良好であると認められた。

3 耐震性貯水槽地上型設置工事 【担当課 消防本部】

(1) 工事の概要等

事業名	消防施設整備事業
工事目的	近い将来に発生が危惧される首都直下地震、南海トラフ地震、千葉県東方沖地震など地震による水道施設の機能喪失、防火水槽の破損に対応するため、震災時における消防活動上の有効な水利を確保する。
工事場所	旭市櫻井 123 番地 1
工事概要	耐震性貯水槽地上型 40 m ³ 一基の設置
契約年月日	令和 5 年 10 月 4 日
契約の相手方	有限会社 司建設
契約金額	9,790,000 円
着工年月日	令和 5 年 10 月 5 日
完成年月日	令和 6 年 1 月 15 日
完成検査年月日	令和 6 年 1 月 24 日
事業の効果	耐震性貯水槽の設置数が増えたことにより、消防・防災力の強化につながる。

(2) 監査の結果

事業の執行及び事務処理状況は、おおむね良好であると認められた。