

事務事業評価シート 平成 30 年度事後評価・決算

令和 2 年 2 月 21 日時点

事務事業計画						平成 30 年度事後計画（決算）		所管課		建設課		担当班		土木班	
事務事業名		コード	29900	旭中央病院アクセス道整備事業		予算科目		会計		款	項	目	事業種別	主な事業	
								一般		8	2	3		☒	国土強靱化地域計画
施策体系	基本施策	18	安全で快適な道路の整備			根拠法令		道路法						☒	新市建設計画
	施策の展開	33	主要道路の整備			戦略事業		158 旭中央病院アクセス道の整備(南北線)						☒	定住自立圏構想
	施策の展開					戦略事業								☒	主要事業

(1) 事務事業の概要

① 事務事業の期間	② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない	
☐ 単年度繰返 ☐ 平成 18 年度～ ☐ 開始年度不詳 ☒ 期間限定複数年度 平成 18 年度～ 平成 32 年度まで	東総広域農道琴田地先から旭警察署の東側を経由し、旭中央病院に至る道路を整備する。 L=3,200m,W=11.5m	
③ 事務事業開始の経緯・事務事業の現状	④ 事務事業に関する課題・環境の変化	⑤ 事務事業に対する住民からの意見等
円滑な交通網を整備することにより、国道及び市街地の慢性的な交通渋滞を解消し、交通利便性の向上や歩行者の安全性の確保を図る。	旭中央病院周辺では慢性的な交通渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障をきたしている。	特になし

(2) コスト・特定財源の状況

① 事業費の詳細 (30年度の決算)		単位:千円						
1.工事請負費	214,923	道路改良工事	千円	0	53,702	82,358	214,923	319,000
2.公有財産購入費	10,298	道路用地購入費	千円	21,914	90,286	30,798	10,298	861
3.補償補填及び賠償金	3,656	補償金	千円	62,263	173,082	6,389	3,656	700
4.委託料	1,873	調査・測量委託料	千円	2,624	3,043	648	1,873	902
5.その他	227	土地等借上料	千円	0	249	0	227	0
② 特定財源の内訳 (30年度の決算)		単位:千円						
1.国庫支出金	31,166	社会資本整備総合交付金	千円	86,801	320,362	120,193	230,977	321,463
2.都道府県支出金	0		千円	11,990	34,206	10,649	31,166	100,000
3.地方債	186,900	旭中央病院アクセス道整備事業債	千円	68,500	243,100	95,700	186,900	210,300
4.その他	0	繰越金	千円		16,054	192		
			千円	6,311	27,002	13,652	12,911	11,163

前年度増減理由	取得済用地が増加し、公有財産購入費・補償補填及び賠償金は減少するが、整備可能延長が増加し、工事請負費が増加するため
---------	---

従事職員数	常時	2人	最大	人	×	日	=	延べ	0人
-------	----	----	----	---	---	---	---	----	----

前年度増減理由	取得済用地が増加し、公有財産購入費・補償補填及び賠償金は減少するが、整備可能延長が増加し、工事請負費が増加するため
---------	---

従事職員数 常時 2 人 最大 人 × 日 = 延べ 0 人


(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

手段	① 主な活動 30年度実績(30年度に行った主な活動) 道路改良工事 L=1,171m 用地買収 3件 632.78㎡ 物件補償 1件 工作物外	③ 活動指標名	単位	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(実績)	30年度(実績)	31年度(計画)
目的	② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか) 市道及び利用者 安全かつ円滑な交通の確保	ア 整備延長(単年度)	m	0	0	220	1,171	780
		イ 用地取得率(面積ベース)	%	61.3	84.4	94.6	97.6	100.0
目的	④ 成果指標名	ア 道路整備延長	m	900	900	1,120	2,291	3,100
		イ 整備率	%	28.1	28.1	35.0	71.6	96.9

(4) 事務事業優先度評価の結果

① 成果優先度評価結果		② コスト削減優先度評価結果	
施策貢献度	成果向上余地	評価結果	コスト比率
	かなりある		下位 1/3
	ある程度ある		中位 1/3
	ほとんどない		上位 1/3
大きい		①	
普通		②	
小さい		③	
		④⑤	
		⑥	
		⑦⑧	(7)
		⑨	

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

① 進捗状況	☐ 完了 ☒ 順調 ☐ 概ね順調 ☐ 停滞 ☐ 実施困難
【コメント】 (停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)	
② 成果の状況	成果指標ア 成果指標イ
成果指標のタイプ	数値増＝成果向上 ☒ 向上 ☐ 横ばい ☐ 低下
【コメント】 (低下の場合、その理由)	
③ 今年度取組事項 (31年度に取り組む主な事項について記載)	時期 令和元年度 内容 未取得用地の用地買収を行う。 取得済用地の道路改良工事を行う。
今後の方向性	☐ 拡大 ☒ 現状維持 ☐ 見直し ☐ 廃止・休止 ☐ その他 ()
	例年どおり